



COMUNE di CALVI RISORTA
Provincia di Caserta

ORIGINALE

Al Sindaco
All'Ufficio Segreteria
All'Ufficio Ragioneria
Al Responsabile Albo
Al Segretario Comunale

Registro Generale n. 628

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

Registro Interno n. 296 DEL 12-10-2010

Oggetto: LAVORI DI "RECUPERO CANALI IDRAULICI ANTICHI ED AREA MEDIOEVALE DI CALVI VECCHIA. Liquidazione saldo fattura all'impresa ATI Materazzo ing. Lucio srl da Napoli-capogruppo mandatario-e Flora Napoli srl da Casoria-impresa mandante.

L'anno duemiladieci addì dodici del mese di ottobre, presso i locali del Settore Tecnico,
Visto il decreto a firma del vice-sindaco prot n.15487 del 02.10.2009;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, art. 107 comma 3 lettera d)n ;

Premesso che

con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 21.06.2010 è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2010;

con deliberazione di Giunta n. 105 del 13.07.2010, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG per l'anno 2010;

;

Il Responsabile del servizio in epigrafe, **SANTILLO SERGIO**

Adotta la seguente

DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di C.C. n° 22 del 12.06.2006 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2006 – 2008 comprendente nell'elenco annuale per l'anno 2006 i lavori di "Recupero canali idraulici antichi ed area medioevale di Calvi Vecchia";

- con deliberazione di G.C. n° 65 del 24.08.2006 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'R.T.P. arch. Maciariello Alfredo - capogruppo, dei lavori di "Recupero canali idraulici antichi ed area medioevale di Calvi Vecchia" per un importo complessivo di €750.000,00;
- l'opera è finanziata a mezzo di disponibilità economiche derivanti dalle attività del P.I.T. "Antica Capua" - cod. AC CLV 007 - cui il Comune di Calvi Risorta è associato, predisposte con deliberazione della G.R. Campania n° 1562 del 13.10.2006;
- con propria determinazione n° 226/UTC del 06/12/2006 è stato approvato il verbale di gara con aggiudicazione dell'appalto alla ditta A.T.I.: Impresa di costruzioni Materazzo ing. Lucio s.r.l. da Napoli - capogruppo mandatario - e Flora Napoli s.r.l. da Caloria - impresa mandante;
- con contratto rep. 4/07 registrato a Caserta il 05.03.2007 al n° 938 della S.1^ sono stati appaltati all'impresa A.T.I.: Impresa di costruzioni Materazzo ing. Lucio s.r.l. da Napoli - capogruppo mandatario - e Flora Napoli s.r.l. da Caloria - impresa mandante i lavori di "Recupero canali idraulici antichi ed area medioevale di Calvi Vecchia" per un importo di €412.260,37 al netto del ribasso d'asta del 20,420%;
- con propria determinazione n. 43/UTC del 05.03.2007 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione per un importo di €633.121,84 oltre €116.878,16 di Economie da ribasso d'asta;
- con propria determinazione n° 241/UTC del 26.11.2007 è stata approvata la perizia di variante tecnica n° 1, nei limiti dell'importo contrattuale con il seguente quadro economico:

	IMPORTI TOTALI PROGETTO	IMPORTI TOTALI RIMODULATO	IMPORTI TOTALI VARIANTE
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA (a1+a2) al netto del ribasso d'asta euro	447.631,48	412.260,37	394'478,08
a1) Lavori		338.319,87	333'902,84
a2) Oneri per la sicurezza	73'940,50	73'940,50	60'575,24
C) FORNITURE DI BENI E SERVIZI			
c) Spese inerenti l'assistenza giornaliera dell'archeologo e le attività connesse alla documentazione necessaria allo scavo archeologico (schede, rilievi, catalogazioni etc.)	38'630,00	38'630,00	56.035,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b3) Rilievi, accertamenti e indagini	10.000,00	10'000,00	10'000,00
b5) Imprevisti (max 10% di a1)	44.234,03	44'256,20	34.958,75
b8) Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, L. 109/94 e s.m.i. 2%	10'431,45	10'431,45	10'431,45
b9) Spese Generali			
b9.1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Spese tecniche per varianti Totale	48'956,17	48'956,17 ----- 48'956,17	48'956,17 8'000,00 57'556,17
b9.5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	2.000,00	2'000,00	2.000,00
b10) I.V.A. sui lavori 10% 394.478,08 = € 39'447,81 sugli imprevisti 10% 34.958,75 = € 3'495,87 sui servizi archeologici e comp. Tec. 20% 123.591,57 = € 24'718,31	74'176,37	66.609,82	67.661,99
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	750.000,00	633.121,84	633.121,84

- con propria determinazione n° 19/UTC del 05.02.2008 è stata approvata la perizia di variante tecnica n° 2, con il seguente quadro economico:

	IMPORTI TOTALI PROGETTO	IMPORTI TOTALI RIMODULATI	IMPORTI TOTALI VARIANTE n1	IMPORTI TOTALI VARIANTE n2
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA (a1+a2) al netto del ribasso d'asta - euro	447.631,48	412.260,37	394'478,08	394'478,08
a1) Lavori soggetti a ribasso		338.319,87	333'902,84	333'902,84
a2) Oneri per la sicurezza	73'940,50	73'940,50	60'575,24	60'575,24
C) FORNITURE DI BENI E SERVIZI				
c1) Spese inerenti l'assistenza giornaliera dell'archeologo e le attività connesse alla documentazione necessaria allo scavo archeologico (schede, rilievi, catalogazioni etc.)	38'630,00	38'630,00	56.035,40	56.035,40
c2) Spese per la realizzazione del censimento di cunicoli e grotte tufacee nell'area calena	-----	-----	-----	20.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	189.438,02	182.253,64	182.608,36	162.608,36
b1) Rilievi, accertamenti e indagini	10.000,00	10'000,00	10'000,00	10'000,00
b2) Imprevisti (max 10% di a1)	44.234,03	44'256,20	34.958,75	4.006,02
b3) Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, L. 109/94 e s.m.i. 2%	10'431,45	10'431,45	10'431,45	10'431,45

	IMPORTI TOTALI PROGETTO	IMPORTI TOTALI RIMODULATI	IMPORTI TOTALI VARIANTE n1	IMPORTI TOTALE VARIANTE n2
b4) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Spese tecniche per varianti Totale	48'956,17 ----- 48'956,17	48'956,17 ----- 48'956,17	48'956,17 8'000,00 57'596,17	48'956,17 8'000,00 57'596,17
b5) Spese per pubblicità di opere artistiche				8.000,00
b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	2.000,00	2'000,00	2'000,00	2.000,00
b7) I.V.A. sui lavori al 10% 394.478,08 = € 39.447,81 sugli imprevisti al 10% 4.006,02 = € 400,60 sui servizi arch. e comp. tec. al 20% 151.631,57 = € 30.726,31	74.176,37	66.609,82	67.661,84	70.574,72
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	750.000,00	633.121,84	633.121,84	633.121,84

- con propria determinazione n° 181/UTC del 20.11.2008 è stata approvata la perizia di assestamento finale con il seguente quadro economico della spesa conforme al quadro economico definitivo approvato dalla Regione Campania:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

	IMPORTO DI PROGETTO		€ 633.121,84
A)	LAVORI AL LORDO	€511.401,52	
A.1	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 404.378,05
	TOTALE NETTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 333.156,98	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 60.575,24	
	Costi mano d'opera e spese generali relativi ai lavori in economia non soggetti a ribasso	€ 10.025,83	
	Costo conferimento a discarica non soggetto a ribasso	€ 620,00	
C)	FORNITURE DI BENI E SERVIZI:		€ 86.803,40
C 1	Spese inerenti l'assistenza giornaliera dell'archeologo e le attività connesse alla documentazione necessaria allo scavo archeologico (schede, rilievi, catalogazioni etc.) (Convenzione KOSMOS-ARCHEO SERVICE S.r.l.)	€ 56.035,40	
C 2	Spese per la realizzazione del censimento di cunicoli e grotte tufacee nell'area calena (Convenzione Arch. Martucci & Palmieri)	€ 18.768,00	
C 3	Spese per la realizzazione di opuscoli informativi (Conv. Tipografia)	€ 12.000,00	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :		€ 141.939,99
B 1	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Arch. Maciariello, Ing. Desiderio, Geom. Cifone €52.803,93), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Arch. Merola €4.000,00), rilievi, accertamenti e indagini (dr. Geol. D'Onofrio €4.980,66), e art. 92 d. l.vo 163/2006 (UTC €10.000,00) compreso cassa e oneri accessori. Spese tecniche per 12% di A+C (511.401,52+86.803,04=598.204,92) Totale	€ 71.784,59	
B 2	I.V.A.:	€ 70.155,40	
B 2.1	I.V.A. sui lavori (10% di € 404.378,05)	€ 40.437,81	
B 2.2	I.V.A. su spese tecniche (20% di B1-10.000,00)	€ 12.356,92	
B 2.3	I.V.A. su C) al 20%	€ 17.360,68	
	TOTALE VARIANTE TECNICA		€ 633.121,44

- con determinazione dirigenziale n. 182/UTC del 20/11/2008 si è provveduto all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Recupero canali idraulici antichi ed area medioevale di Calvi Vecchia" per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta di €404.378,05 oltre IVA, importo inferiore all'importo di cui al contratto di appalto rep. 4/07 registrato a Caserta il

05.03.2007 al n° 938 della S.1^, eseguiti dalla ditta A.T.I. Materazzo ing. Lucio s.r.l. da Napoli – Flora Napoli s.r.l. da Casoria, per cui risulta un credito dell'impresa di €90.597,78 oltre IVA per €9.059,78 e quindi per complessivi €99.657,56 IVA compresa;

- vista la fattura n. 23 del 20.11.2008 di €99.657,56 acquisita al prot. n. 22889 del 17.11.2008;
- con determinazione dirigenziale n. 62/UTC del 5/05/2009 reg. gen. 274 si è provveduto alla liquidazione dell'acconto su fattura all'A.T.I. Impresa di costruzioni Materazzo ing. Lucio s.r.l. da Napoli – capogruppo mandatario – e Flora Napoli s.r.l. da Casoria – impresa mandante la somma di €79.750,00 IVA compresa, quale acconto sulla fattura n. 23 del 20.11.2008 di €99.657,56 acquisita al prot. n. 22889 del 17.11.2008;

CONSIDERATO CHE:

- sono state liquidate e pagate spese che seppur contemplate nel quadro economico del progetto, approvato con determinazione dirigenziale n. 43 del 05/03/2007 e successive varianti, non sono state riconosciute dalla Regione Campania;
- con deliberazione di C.C. n. 44 del 30.09.2010 immediatamente eseguibile è stato applicato quota parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell'esercizio 2009 per il finanziamento, tra l'altro, del saldo finale dei lavori di **“Recupero canali idraulici antichi ed area medioevale di Calvi Vecchia”** all'A.T.I. Impresa di costruzioni Materazzo ing. Lucio s.r.l. da Napoli – capogruppo mandatario – e Flora Napoli s.r.l. da Casoria – impresa mandante;
- ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione del saldo della fattura n. 23 del 20.11.2008, per un importo di €19.907, 56, IVA compresa;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

- 1) liquidare a saldo all'impresa A.T.I.: Impresa di costruzioni Materazzo ing. Lucio s.r.l. da Napoli – capogruppo mandatario – e Flora Napoli s.r.l. da Casoria – impresa mandante la somma di €19.907,56 IVA compresa, sulla fattura n. 23 del 20.11.2008 di € 99.657,56 acquisita al prot. n. 22889 del 17.11.2008;
- 2) dare atto che le somme su esposte sono contemplate nel quadro economico di spesa del progetto autorizzato e vanno imputate all'intervento 2.07.01.01 – cap. 2992 – gestione competenza;
- 3) trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario, al Segretario Comunale, all'Ufficio Segreteria, all'Ufficio di Ragioneria, al Responsabile dell'Albo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANTILLO SERGIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPEGNO N. _____ del _____

Calvi Risorta,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gennaro Ventriglia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-10-2010 al 28-10-2010

Registro pubblicazioni n. _____

Calvi Risorta, 13-10-2010

MESSO COM.LE
CERNICCHIARO ALFREDO

